



मदनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बौकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बौकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	९१९५									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	९१९५	९१९५	०				लाभग्राही, मदनदेउपुर नगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	८४५६	८४५६	०	९१९५			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६४१३	६४१३	०	९१९५		लाभग्राही र मदनदेउपुर नगरपालिका	५२४	माघ मसान्त	किस्ता लिनको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, मदनदेउपुर नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	०	माघ मसान्त	प्राधिकरणको सहयोग लिने
	भुक्तानी संख्या	६४१३	६४१३	०	९१९५		GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या						लाभग्राही र मदनदेउपुर नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, मदनदेउपुर नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	५९८७	२०७५ असार मसान्त	प्राविधिक परिचालन गर्ने सुचना गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने
	भुक्तानी संख्या	३८५२	३८५२	०		६०७६	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबर्लीकरण	लाभग्राही संख्या	१४५								



	पहिलो किस्ता	१४५	२५	१२०					चैत्र मसान्त सम्म	
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	मापदण्ड नमिलेका भूमिहिन गुठि, सार्वजनिक आदि जग्गा भएका कारण									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	प्राबधिक निरिक्षण मापदण्ड भिडाउने लगाएत प्रकृयागत झन्ड भएको कारण ढिलाई									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	प्राबधिक मूल्याङ्कन ढिलाई भएको तथा मापदण्ड नमिलेका कारण ।									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPTU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्क्यौट	बोँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२३००	१७६२	५३८			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	९७४	९७४			२०७५ साल माघ मसान्तसम्म	
प्रवलिकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	६	CHINESAURA (१६ घर) Devithan HALDE TOL Rayobari (३१ घर) Jhakarpur Halde & Sarbhanjang Bholdephidiche			Earthquake induced landslide. Rock trimming, gabion walls and crack monitoring are recommended.,Earthquake induced landslide. Monitoring, rock trimming and gabion walls are recommended.,Landslide is १५०m from settlement, it needs to be monitored and the cultivated land evacuated.,Safe for rehabilitation after slope mitigation measures.,Safe for rehabilitation after slope mitigation measures.,ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	४				
सानुपर्ने बस्ति	२				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)		वडा नं. १० चिने स्वारा वडा नं. १० नारिम खर्क जम्मा ३१ घरधुरी	बस्ति स्थानान्तरण	बर्षा सुरुहुनु अगावै	
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	७५	१२ वटै वडामा	७५ वटालाई नै जग्गा व्यवस्था गराउने	माघ मसान्त	
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA



१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१	वार्ड नं. १०, सुलिकोट तिनधारा	३७	Completed	Completed	Budgetary Plan for DPR by CLPIU (Building)	०	०

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
● पर्याप्त दक्ष कामदार समयमै उपलब्ध नहुने
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
●
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
● धेरै जसो कच्चीसडक भएका कारण बर्षातको समयमा निर्माण सामाग्री ढुवानि गर्न नसक्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सवैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
● ढुंगा	घन मि.	८२५०८					जिल्ला दररेट अनुसार
● गिट्टी	घन मि.	९२१९					
● बालुवा	घन मि.	१०४२४					
● काठ	क्यु फिट	२७६९७७					
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा						



● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	८६८९२					
● रड	किलो ग्राम	९५५२६३					
● जस्ता पाता	बन्डल	११३२४					
● इट्टा	गोटा	१७२९२७७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१२	१२					
सव-इन्जिनियर		१२	६	६	६ जना	मंसिर मसान्त		
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू - यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। - पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहिको संख्या नै ६% भन्दा बढि बाकि रहेको ३२% ले दोस्रो किस्ता लिन नसकेको, भूमिहिन, सार्वजनिक गुठि जग्गा रहेको यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्। - कार्य प्रकृया झन्झटिलो, लाभग्राहिको सुचिमा छुट भएको भूमिहिन आदिको कारण बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा समाधानका उपायहरू - छुट भएका, गुनासो रहेका र भूमिहिन लाभग्राहिको समस्या यथासक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्ने
--

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय
१	छुट लाभग्राहि				एन.आर.ए.		माघ मसान्त	
२	गुनासो भएका	९७४			एन.आर.ए.		माघ मसान्त	
३	भूमिहिन	७५			एन.आर.ए.		माघ मसान्त	
४	गुठि जग्गा भएका	१०५			एन.आर.ए.		माघ मसान्त	

मदनदेउपुर नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण




--	--	--	--	--	--	--	--

तयार पार्ने

नाम:

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क:


निर्मलराज गौतम
इन्जिनियर

पेश गर्ने

नाम: मोहन अधिकारी

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२४३५६०

स्वीकृत गर्ने:

नाम: टोक बहादुर बाइबा

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५११९९९१८

मोहन अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

टोकबहादुर तामाङ
नगर प्रमुख